

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 5 สาย	468,000.00	8 พ.ย.67 - 8 ธ.ค.67			✓	468,000.00
2	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สาย	299,000.00	14 พ.ย.67 - 14 ธ.ค.67			✓	299,000.00
3	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย	299,000.00	14 พ.ย.67 - 14 ธ.ค.67			✓	299,000.00
4	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สาย	478,000.00	24 ธ.ค.67 - 23 ม.ค.68			✓	478,000.00
5	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย	478,000.00	24 ธ.ค.67 - 23 ม.ค.68			✓	478,000.00
6	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย	478,000.00	25 ธ.ค.67 - 24 ม.ค.68			✓	478,000.00
7	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดสวาด - ในเขา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย	488,000.00	25 ธ.ค.67 - 24 ม.ค.68			✓	488,000.00
8	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 จำนวน 3 สาย	488,000.00	13 ม.ค.68 - 12 ก.พ.68			✓	488,000.00
9	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย	488,000.00	15 ม.ค.68 - 14 ก.พ.68			✓	488,000.00
10	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย	488,000.00	17 ม.ค.68 - 16 ก.พ.68			✓	488,000.00

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 สาย	249,000.00	24 ม.ค.68 - 20 ก.พ.68			✓	249,000.00
12	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย	478,000.00	23 ม.ค.68 - 22 ก.พ.68			✓	478,000.00
13	โครงการซ่อมแซมถนนสายในเขา - เขาซุ้มหมู หมู่ที่ 8	468,000.00	30 ม.ค.68 - 1 มี.ค.68			✓	467,000.00
14	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 ถนนสายบ้านลุง	68,000.00	30 ม.ค.68 - 1 มี.ค.68			✓	68,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเขา - เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8	360,000.00	31 ม.ค.68 - 1 เม.ย.68			✓	359,000.00
16	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 ถนนสายน้ำตกเพชรพนมวิวัฒน์	96,000.00	31 ม.ค.68 - 2 มี.ค.68			✓	96,000.00
17	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 สาย	478,000.00	18 ก.พ.68 - 20 มี.ค.68			✓	478,000.00
18	โครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 9	59,000.00	20 ก.พ.68 - 22 มี.ค.68			✓	59,000.00
19	โครงการซ่อมแซมถนนสายร่วมพัฒนา หมู่ที่ 1	478,000.00	20 ก.พ.68 - 22 มี.ค.68			✓	478,000.00
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกเพชรพนมวิวัฒน์ หมู่ที่ 4	3,500,000.00	20-มี.ค.-68			✓	3,500,000.00
21	โครงการซ่อมท่อเมนประปาบ้านนายฉลาด หมู่ที่ 1	148,000.00	7 มี.ค.68 - 6 เม.ย.68			✓	148,000.00
22	โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกรุงซัง - เขาพนมผลา หมู่ที่ 4	477,000.00	7 มี.ค.68 - 6 เม.ย.68			✓	477,000.00

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
23	โครงการซ่อมแซมถนนสายควนลิ้น หมู่ที่ 4	478,000.00	7 มี.ค.68 - 6 เม.ย.68			✓	478,000.00
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสร้อย - เข่าอุ่มลูก หมู่ที่ 5 ตำบลปาร่อน	360,000.00	-	✓			-
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปาร่อน	360,000.00	-	✓			-
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายहित หมู่ที่ 9 ตำบลปาร่อน	360,000.00	-	✓			-
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เหลง - บนดง หมู่ที่ 1 ตำบลปาร่อน	360,000.00	-	✓			-
28	โครงการบุกเบิกถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพีรี หมู่ที่ 6 ตำบลปาร่อน	360,000.00	-	✓			-
29	โครงการปรับปรุงถนนสายวัดสวาด - ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลปาร่อน	170,000.00	-	✓			-
30	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลวัดสวาด - ในเขา หมู่ที่ 2 ตำบลปาร่อน	190,000.00	-	✓			-
31	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหลังเขา - ศรีวิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลปาร่อน	270,300.00	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68			✓	270,237.33

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
32	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ซอยในบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	350,000.00	-			✓	348,000.00
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-			✓	32,000.00
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เหลง - คลองฮาย หมู่ที่ 1 ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	153,000.00	-			✓	145,000.00
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถุน - ท่าเฟือง หมู่ที่ 9 ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	88,000.00	-			✓	87,000.00
36	โครงการขยายเขตประปาถนนสายในเกาะ หมู่ที่ 6 ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	71,000.00	-			✓	71,000.00
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4 อบต.ปาร่อน	4,000,000	5 มี.ค.68 - 3 ก.ค.68		✓		3,500,000.00

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	50,000.00	-	✓			-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	50,000.00	-	✓			-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม						
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,000.00	ต.ค.67 - ก.พ.68		✓		87,952.00
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	ธ.ค.67			✓	2,200.00
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,241,480.00	ต.ค.67 - มี.ค.68		✓		4,831,400.00
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,876,800.00	ต.ค.67 - มี.ค.68		✓		854,600.00
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	ต.ค.67 - มี.ค.68		✓		36,000.00
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	100,000.00	-	✓			-
7	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	5,000.00	-	✓			-
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.)	570,000.00	ธ.ค.67			✓	562,000.00
9	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00		✓			
10	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน	200,000.00	พ.ย.67			✓	200,000.00
11	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00	-	✓			-

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	-	✓			
13	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ปาร์ออนคัพ ครั้งที่ 18"	350,000.00	-	✓			-
14	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย กูรูต ปาร์ออนคลองสระ	180,000.00	-	✓			-
15	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	100,000.00	มี.ค.68		✓		16,080.00
16	โครงการ"การแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	50,000.00	-	✓			
17	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	40,000.00	ม.ค.68			✓	40,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร							
1	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนชุมชน	40,000.00	ม.ค.68			✓	ไม่ใช้งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	ม.ค.-68			✓	59,960.00
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	218,100.00	ต.ค.67 / ม.ค.68		✓		138,040.00
	ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)		ไตรมาศ 1/ไตรมาศ 2				70,200.00

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลป่าร้อน	617,000.00	ต.ค.67 / มี.ค.68 ไตรมาศ 1/ไตรมาศ 2		✓		275,360.00
4	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ศพด.บ้านวังไทร ศพด.บ้านมุสลิม ศพด.บ้านเขาพนมวัง)	209,608.10	1 พ.ย.67 - 31 มี.ค.68 ภาคเรียนที่ 2/2567		✓		77153.70
5	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (รร.วัดวังไทร รร.บ้านคีรีรอบ รร.บ้านกำสนประชาสรรค์)	1,696,302.00	1 พ.ย.67 - 31 มี.ค.68 ภาคเรียนที่ 2/2567		✓		560,672.90
6	โครงการอาหารกลางวัน (รร.วัดวังไทร รร.บ้านคีรีรอบ รร.บ้านกำสนประชาสรรค์)	2,686,800.00	มี.ค.68 ไตรมาศ 2		✓		1,731,950.00
7	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานศาสนา ฯลฯ	30,000.00	พ.ย.67			✓	30,000.00
8	โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ภาคใต้ "งานชักพระ ทอดผ้าป่า"	400,000.00	ต.ค.67			✓	400,000.00
9	โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ	50,000.00		✓			-
10	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	60,000.00	พ.ย.67			✓	9,960.00

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000.00	-	✓			-
2	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล	5,000.00	-	✓			-
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นและศึกษาดูงาน	790,000.00	7 - 15 ก.พ.68			✓	726,650.00
2	โครงการจัดทำ พัฒนาฯ และปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน	1,000.00	-	✓			-
3	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00				✓	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	50,000.00	ม.ค.68		✓		6,675.00
5	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าร้อน	470,000.00	-	✓			-
6	โครงการเทลานคอนกรีตศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลป่าร้อน	90,000.00	-	✓			-
7	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดอาคารสำนักงาน อบต.ป่าร้อน	199,000.00	-	✓			-

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	965,000.00	7 ส.ค.67 - 12 ก.ย.67			✓	818,000.00
9	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	3,978,000.00	22 ส.ค.67 - 27 ก.ย.67			✓	4,000,000.00
10	โครงการจัดซื้อรถกระเช้า	3,200,000.00			✓		