



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน  
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมจริงในพื้นที่ โดยนำโครงการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มากำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน ต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน - ศิลางาม หมู่ที่ ๖	๓๖๐,๐๐๐.-	✓				๓๕๙,๐๐๐.-	๒๕ ม.ค.๖๗ - ๒๖ ม.ค.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย - วังยาง หมู่ที่ ๕	๓๖๐,๐๐๐.-	✓				๓๕๙,๐๐๐.-	๒๕ ม.ค.๖๗ - ๒๖ ม.ค.๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากลอย หมู่ที่ ๔	๓๖๐,๐๐๐.-	✓				๓๕๘,๐๐๐.-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยในอ่าว หมู่ที่ ๘	๓๖๐,๐๐๐.-	✓				๓๕๘,๐๐๐.-	๗ พ.ค.๖๗ - ๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาเฉย หมู่ที่ ๙	๒๒๙,๐๐๐.-	✓				๒๒๘,๐๐๐.-	๑๗ พ.ค.๖๗ – ๑๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจินดา – นายนิคม หมู่ที่ ๙	๑๓๑,๐๐๐.-	✓				๑๓๐,๐๐๐.-	๑๗ พ.ค.๖๗ – ๑๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝ้ายคลอง – วัดสวาด หมู่ที่ ๗	๓๖๐,๐๐๐.-	✓				๓๕๙,๐๐๐.-	๑ พ.ค.๖๗ – ๓๐ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง – บนดง หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐.-	✓				๓๕๘,๐๐๐.-	๖ ก.พ.๖๗ – ๖ เม.ย.๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสวาด – ในเขา หมู่ที่ ๒	๓๖๐,๐๐๐.-	✓				๓๕๗,๐๐๐.-	๑๘ เม.ย.๖๗ – ๑๗ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐.-	✓				๑๔๙,๐๐๐.-	๑๓ ก.ย.๖๗ – ๑๓ ต.ค.๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.-	✓				๓๙,๖๑๘.-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปำร่อน	๕๐,๐๐๐.-	✓				๔๙,๕๘๓.-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๑) แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒๐,๐๐๐.-	✓				๑๐๗,๓๔๐.-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐.-	✓				๒,๑๐๐.-	๑๕ ธ.ค.๖๖	กองคลัง	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๗๗๕,๒๐๐.-	✓				๙,๓๐๒,๒๐๐.-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๓๒,๐๐๐.-	✓				๑,๕๘๕,๗๐๐.-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐.-	✓				๗๒,๐๐๐.-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๑) แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๑๐๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	
๗	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๕๓๘,๐๐๐.-	✓				๕๓๘,๐๐๐.-	๑๓ ธ.ค.๒๕๖๖	กองคลัง	
๙	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.-	✓				๑๐๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๑) แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๘ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๒) แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.-	✓				๖๙,๐๐๐.-	พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาในทุกระดับ

๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “ปำร่อนคัพ ครั้งที่ ๑๗	๓๕๐,๐๐๐.-				✓	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๕๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย กรูด ปำร่อน คลองสระ	๒๐๐,๐๐๐.-				✓	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีวัยต้านภัยยา เสพติดตำบลปำร่อน	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๖๐๐,๓๘๙.-	-	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐.-	✓				๑๔๙,๓๒๐.-	-	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านภัย ยาเสพติด	๔๐,๐๐๐.-	✓				๔๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร

๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการทางการบริหารการทำประชาคมเพื่อกำหนดแผนพัฒนา และประชาธิปไตยภาค

พลเมือง

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาหรือแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐.-	✓				-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการไม่ใช้ งบ, โอนลด ๕๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.-	✓				๖๐,๐๐๐.-	๑๓ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๒๐๒,๕๐๐.-	✓				๑๙๖,๐๘๐.-	๑ พ.ย.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กสำหรับพัฒนาเด็กเล็กในตำบลปำร่อน	๕๗๓,๓๐๐.-	✓				๕๗๓,๓๐๐.-	๑ พ.ย.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑๒๖,๙๑๙.-	✓				๑๓๘,๔๕๓.๙๐	๑ พ.ย.๖๖ – ๑๐ ต.ค.๖๗	สำนักปลัด	สำหรับศพด.อบต.ปำร่อนจำนวน ๓ ศูนย์

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑,๒๑๔,๕๑๘.-	✓				๑,๑๑๒,๕๗๑.๑๐	๑ พ.ย.๖๖ – ๑๐ ต.ค.๖๗	สำนักปลัด	สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน
๖	โครงการอาหารกลางวัน	๒,๗๙๖,๐๐๐.-	✓				๒,๗๔๘,๘๒๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๒ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.-	✓			สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร່อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐.-	✓				๖๐,๐๐๐.-	๒๗ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.-	✓				๓๙,๗๙๕.-	๑๓ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรพีรคูฮีน	๕๐,๐๐๐.-	✓				๕๐,๐๐๐.-	๘ มี.ค.๖๗ – ๘ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๑) แผนงาน..... : งาน.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาเฉลิมพระ- เกียรติ หมู่ที่ ๓	๒๑๐,๐๐๐.-	✓				๒๐๙,๐๐๐.-	๑๓ ก.ย.๖๗ – ๑๒ พ.ย.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

๒) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล	๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ ๕	งบซ่อมแซม กองช่าง	✓				๔๙๘,๐๐๐.-	๘ พ.ค.๖๗ – ๗ ก.ค.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ (งบซ่อมแซม บำรุงรักษา)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๑ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑) แผนงาน..... : งาน.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นและ ศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐.-	✓				๔๘๙,๖๗๒.-	๒๙ ก.พ.๖๗ – ๕ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการให้ความรู้และฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารสำนักงาน อบต.ปำร่อน	๒๐๐,๐๐๐.-	✓				๑๙๙,๐๐๐.-	๒๕ ก.ย.๖๗ – ๒๕ ต.ค.๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๗ โอนย้ายครั้งที่ ๑ ๒๗ พ.ย.๖๖

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

๒	โครงการจัดทำ พัฒนา และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน	๑๐๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองคลัง	
---	---	-----------	--	--	---	--	---	---	---------	--

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	โอนลดไปข้างป่า
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐.-	✓				๑๒,๘๐๐.-	ม.ค.๖๖, เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางเฝ้าระวังช้างป่า	๑๐๐,๐๐๐.-	✓				๘๐,๙๔๐.-	๒๙-๓๐ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว -กรณียังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันไว้ -กรณีได้ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจรัญรัศ หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเฉย หมู่ที่ ๙	๔๑๐,๐๐๐.-	✓				๔๐๙,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๖ – ๒ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านล่าง หมู่ที่ ๑	๒๗๕,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่เหล็ก – บนดง หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว -กรณียังไม่ได้ก่องหน้ผูกพันไว้ -กรณีได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายบรรจง – สวนปาล์ม หมู่ที่ ๗	๓๗๐,๐๐๐.-	✓				๓๖๗,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๖ - ๔ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖
๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กห้วยสายมด หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๙๙,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗ ๗ เม.ย.๖๗	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าเขาล่าง - เขาเคี่ยม หมู่ที่ ๓	๖๓,๐๐๐.-	✓				๖๓,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๗ ๘ มี.ค.๖๗	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖
๘	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑,๙	๒๗๙,๐๐๐.-	✓				๒๗๙,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗ ๒๓ มี.ค.๖๗	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว -กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ -กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าและแหล่งน้ำ

๑) แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการเคลื่อนย้ายท่อถังประปา หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐.-	✓				๑๔๙,๐๐๐	๙ พ.ย.๖๖ ๑๐ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖
๒	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๙	๖๐,๐๐๐.-	✓				๖๐,๐๐๐	๙ พ.ย.๖๖ ๑๐ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖
๓	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	๒๙,๐๐๐.-	✓				๒๙,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗ ๒๓ มี.ค.๖๗	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว -กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ -กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๕	๓๔๑,๐๐๐.-	✓				๔๗๕,๐๐๐	๒ ก.พ.๖๗ – ๓ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	จ่ายขาด ๑/๖๖

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน				
๑	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปำร้อน หมู่ที่ ๔,๘,๙	๔๘๘,๐๐๐.-	✓				๔๘๘,๐๐๐	๑๗ พ.ย.๖๖ - ๑๘ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ (งบซ่อมแซม)
๒	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลปำร้อน หมู่ที่ ๒,๔,๗	๔๖๘,๐๐๐.-	✓				๔๖๘,๐๐๐	๒๘ พ.ย.๖๖ - ๒๙ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ (งบซ่อมแซม)
๓	โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายห้วยถุน - ฝ่ายคลอง หมู่ที่ ๙	๕๙,๐๐๐.-	✓				๕๙,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖ - ๑๓ ม.ค.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ (งบกลาง)
๔	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔	๔๘๘,๐๐๐.-	✓				๔๘๘,๐๐๐	๑๙ ธ.ค.๖๖ - ๒๐ ม.ค.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ (งบกลาง)
๕	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑,๘	๔๒๘,๐๐๐.-	✓				๔๒๘,๐๐๐	๑๙ ธ.ค.๖๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ (งบกลาง)
๖	โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองกรุงชิง	๒๙๙,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗ - ๒๘ เม.ย.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ (งบซ่อมแซม)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓	๔๔๙,๐๐๐.-	✓				๔๔๙,๐๐๐	๕ ม.ค.๖๗ – ๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉินสาธารณภัย)
๒	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔,๘	๔๔๘,๐๐๐.-	✓				๔๔๘,๐๐๐	๕ ม.ค.๖๗ – ๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉินสาธารณภัย)
๓	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔,๕,๒	๔๖๘,๐๐๐.-	✓				๔๖๘,๐๐๐	๕ ม.ค.๖๗ – ๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉินสาธารณภัย)
๔	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑,๖	๔๔๘,๐๐๐.-	✓				๔๔๘,๐๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗ – ๒๐ ก.พ.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉินสาธารณภัย)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๕	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล ป่าร้อน หมู่ที่ ๔,๘,๙	๕๖๘,๐๐๐.-	✓				๕๖๘,๐๐๐.-	๒ ก.พ.๖๗ – ๓ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉินสาธารณภัย)
๖	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ๔ จุด หมู่ที่ ๓	๒๔๘,๐๐๐.-	✓				๒๔๘,๐๐๐.-	๒ ก.พ.๖๗ – ๓ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉินสาธารณภัย)
๗	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยจันทน์ รักษ์ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๐๐,๐๐๐.-	๗ มิ.ย.๖๗ – ๗ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายนายทวี หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐.-	๗ มิ.ย.๖๗ – ๗ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยถ้ำพระ หมู่ ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๐๐,๐๐๐.-	๒ มิ.ย.๖๗ – ๗ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยปลายแก้ว หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐.-	๑๓ มิ.ย.๖๗ – ๑๓ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยร่วมใจ พัฒนา หมู่ที่ ๑	๑๖๐,๐๐๐.-	✓				๑๕๙,๐๐๐.-	๑๔ มิ.ย.๖๗ – ๑๔ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยภูมิธรรม - แม่เหล็ก หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐.-	๒๑ มิ.ย.๖๗ – ๒๒ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายท่อบก - คลอง สระ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐.-	๒๕ มิ.ย.๖๗ - ๕ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนาย จอม หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๗ - ๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหญ้า ปล้อง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๐๐,๐๐๐.-	๒๖ มิ.ย.๖๗ - ๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำสน - เขาสร้อย หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐.-	✓				๓๗๙,๐๐๐.-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ส.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสายในเขา - เขา เคี่ยม หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๐๐,๐๐๐.-	๒ ก.ค.๖๗ - ๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายหีด หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๐๐,๐๐๐.-	๒ ก.ค.๖๗ - ๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐.-	๕ ก.ค.๖๗ - ๔ ส.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสนธยา หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๐๐,๐๐๐.-	๙ ก.ค.๖๗ - ๘ ส.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายหมู่ ๗ - โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๒๙๙,๐๐๐.-	๙ ก.ค.๖๗ - ๘ ส.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เหล็ก - คลองฮาย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง	๑๕๓,๐๐๐.-	✓				๑๔๕,๐๐๐.-	๒๗ ส.ค.๖๗ - ๒๖ ต.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถุน - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๙	๘๘,๐๐๐.-	✓				๘๗,๐๐๐.-	๒๘ ส.ค.๖๗ - ๒๗ ต.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)
๒๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัววี ซอยในบ้าน หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐.-	✓				๓๔๘,๐๐๐.-	๔ ก.ย.๖๗ - ๓ พ.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ค.๖๗)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายคีรีรอบ – ควนลั่น หมู่ที่ ๔	-	✓				๔๔๘,๐๐๐.-	๔ ก.ย.๖๗ – ๔ ต.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายคีรีรอบ – เขาเคี่ยม หมู่ที่ ๔	-	✓				๓๔๙,๐๐๐.-	๑๓ ก.ย.๖๗ – ๑๓ ต.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)
๒๗	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔	-	✓				๔๙,๐๐๐.-	๑๕ พ.ค.๖๗ – ๑๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)
๒๘	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒	-	✓				๔๙,๐๐๐.-	๑๕ พ.ค.๖๗ – ๑๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๒๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสายใน เขา - เขาเคี่ยม หมู่ที่ ๘	-	✓				๖๑,๐๐๐.-	๒๐ พ.ค.๖๗ - ๑๙ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)
๓๐	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศพด.บ้าน วังไทร	-	✓				๕๐,๐๐๐.-	๓๐ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)
๓๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓	-	✓				๗๔,๐๐๐.-	๓๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)
๓๒	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๙	-	✓				๔๓,๐๐๐.-	๓๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉิน)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านล่าง หมู่ที่ ๑	๔๐,๐๐๐.-	✓				๓๒,๐๐๐.-	๒๗ ส.ค.๖๗ - ๒๖ ต.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (๒๙ พ.ย.๖๗)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าและแหล่งน้ำ

๑) แผนงานเคหะและชุมชน : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	๑๘๙,๐๐๐.-	✓				๑๘๙,๐๐๐.-	๔ มิ.ย.๖๗ – ๓ ส.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม ๖๗ (ฉุกเฉินสาธารณภัย)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคีรีรอบ – กงตอ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าร้อน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองสระ	๔,๙๒๒,๐๐๐.-	✓				๓,๖๓๗,๐๐๐.-	๒๕ เม.ย.๖๗ - ๑๑ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน	๙๖๕,๐๐๐.-	✓				๘๑๘,๐๐๐.-	๗ ส.ค.๖๗ – ๑๑ พ.ย.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗
๒	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	๔,๐๐๐,๐๐๐.-	✓				๓,๙๗๘,๐๐๐.-	๒๒ ส.ค.๖๗ – ๒๕ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗
๓	จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน(โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว	๕๐,๐๐๐.-	✓				๓๓,๖๐๐.-	๑๑ มี.ค.๖๗ – ๑๘ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน
๔	จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๕๐๐.-	✓				๑๘,๕๐๐.-	๕ ก.ย.๖๗ – ๑๒ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์งานบ้านฯ
๕	จัดซื้อเก้าอี้กองคลัง จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐.-	✓				๑๐,๕๐๐.-	๒๑ มี.ค.๖๗ – ๒๘ มี.ค.๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๕๐๐.-	✓				๒๑,๕๐๐.-	๒๒ มี.ค.๖๗ – ๒๙ มี.ค.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายฯ
๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	๖๙,๐๐๐.-	✓				๖๙,๐๐๐.-	๒๖ เม.ย.๖๗ – ๓ พ.ค.๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	๖๙,๐๐๐.-	✓				๖๙,๐๐๐.-	๒๖ เม.ย.๖๗ – ๓ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๙	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐.-	✓				๑๙,๐๐๐.-	๑๖ พ.ค.๖๗ – ๒๓ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์โฆษณาฯ
๑๐	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๑,๖๐๐.-	✓				๑๑,๖๐๐.-	๑ ก.ค.๖๗ – ๘ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายฯ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑๑	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๙๘๐.-	✓				๑๖,๙๘๐.-	๕ ก.ค.๖๗ – ๑๒ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายฯ
๑๒	จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ	๓๒๒,๕๐๐.-	✓				๓๒๒,๕๐๐.-	๒๙ ส.ค.๖๗ – ๕ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	จ่ายขาดเงินสะสม ๖๗ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ
๑๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	๗๑,๕๐๐.-	✓				๗๑,๕๐๐.-	๑๗ ก.ย.๖๗ – ๒ ต.ค.๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนตั้งจ่ายฯ
๑๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	๓๙,๕๐๐.-	✓				๓๙,๕๐๐.-	๑๗ ก.ย.๖๗ – ๒ ต.ค.๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๗ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนตั้งจ่ายฯ

## ปัญหา

๑. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้การทำงานมีความล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทันต่อเวลา

## ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๒. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญที่ว่างเพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลามากขึ้น