



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบแนวโน้มของการดำเนินงานช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน รายละเอียดตามแนบท้ายนี้ หรือ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ WWW.PARON.GO.TH .

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นางอุไรวรรณ บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมจริงในพื้นที่ โดยนำโครงการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มากำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ครั้งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มของการดำเนินงานช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน ต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองทุน - ศีलगาม หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐.-			✓		-		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิริรอบ หมู่ที่ ๔	๓๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุม หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐.-		✓			๓๑๑,๐๐๐.-	๑๙ มี.ค.๖๙- ๑๘ พ.ค.๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเขา-เขาชุมหมู หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนัน หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐.-		✓			๓๑๑,๐๐๐.-	๑๙ มี.ค.๖๙ - ๑๘ พ.ค.๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝ้ายคลอง - วัดสวาด หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เหลง - บन्दง หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธพิชัย - วัดสวาด หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสวาด – ในเขา หมู่ที่ ๒	๓๖๐,๐๐๐.-			✓		-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘	๓๙๘,๐๐๐.-	✓				๓๙๘,๐๐๐. -	๓ พ.ย.๖๘ - ๓ ธ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการขุดลอกคลองกังซัง หมู่ที่ ๔	๔๗๑,๐๐๐		✓			๔๗๑,๐๐๐	๓๑ มี.ค.๖๙ - ๓๐ เม.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการขุดลอกคลองสายมด หมู่ที่ ๘	๔๗๐,๐๐๐		✓			๔๗๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค.๖๙ - ๓๐ เม.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา ภูเขาบ้านคีรีรอบ หมู่ที่ ๔	๔๘๕,๐๐๐			✓		-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปาร่อน	๒๐๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๑) แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๖๕,๐๐๐.-		✓			๔๕,๘๔๑	ต.ค.๖๘ – มี.ค. ๖๙	กองคลัง	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๗,๐๐๐.-		✓			๒,๕๘๔	ต.ค.๖๘ – มี.ค. ๖๙	กองคลัง	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๑๖๕,๐๐๐.-		✓			๕,๐๙๗,๗๐๐	ต.ค.๖๘ – มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๑๐๐,๐๐๐.-		✓			๙๐๖,๘๐๐	ต.ค.๖๘ – มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.-		✓			๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๑) แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๕๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	
๗	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๕๘๐,๐๐๐.-	✓				๕๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	กองคลัง	
๙	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๖๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๑) แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๒) แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาในทุกระดับ

๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีวัยด้านยาเสพติดตำบลปำร่อน	๔๕๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย igrud ปำร่อน คลองสระ	๑๕๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๑๓๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	
๔	โครงการ "การแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....."	๕๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนต้านภัย ยาเสพติด	๔๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร

๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการทางการบริหารการทำประชาคมเพื่อกำหนดแผนพัฒนา และประชาธิปไตยภาค
พลเมือง

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาหรือแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐.-			✓				สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.-				✓			สำนักปลัด	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๒๑๒,๓๕๐.-			✓				สำนักปลัด	
๓	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กสำหรับพัฒนาเด็กเล็กในตำบลปาร่อน	๕๔๖,๘๔๐.-			✓			-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.	๑๒๘,๔๑๖.๔๐.-		✓			๗๒,๕๘๕.๕๐	๓๑ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด	สำหรับ ศพด.อบต. ปาร่อน จำนวน ๓ ศูนย์

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ.	๑,๑๔๑,๗๘๒.๒๐.-		✓			๕๙๑,๙๑๒.-	๓๑ ต.ค.๖๘	สำนักปลัด	สำหรับ โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรง
๖	โครงการอาหารกลางวัน	๒,๕๐๖,๖๐๐.-			✓				สำนักปลัด	สำหรับ โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรง

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.-			✓					

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒) แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นภาคใต้ “งานชักพระ ทอดผ้าป่า”	๓๐๐,๐๐๐.-	✓				๓๐๐,๐๐๐	๐๘ ต.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.-	✓				๔๗,๙๖๖	๐๙ เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐.-	✓				๒๗,๐๕๐	๓๑ ต.ค.๖๘ – ๐๗ พ.ย.๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๑) แผนงาน..... : งาน.....

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ อนุรักษ์ ป่าไม้ สร้างจิตสำนึกและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพการธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

๒) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในตำบล	๕,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าใน ชุมชน	๖๐,๐๐๐.-			✓		-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๑ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต. ปาร่อน	๒๐๐,๐๐๐.-		✓			๑๙๙,๐๐๐ .-	๑๘ กพ.๖๙ - ๑๙ เม.ย.๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ปาร่อน	๒๐๐,๐๐๐.-		✓			๒๐๐,๐๐๐ .-	๓๑ มี.ค.๖๙ - ๓๐ พ.ค.๖๙	สำนักปลัด	

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

๑	โครงการจัดทำ พัฒนา และปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลปาร่อน	๑๐๐,๐๐๐.-		✓			๙๙,๕๐๐.-	๑๒ กพ.๖ - ๑๓ เม.ย.๖๙	กองคลัง	
---	---	-----------	--	---	--	--	----------	-------------------------	---------	--

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[illegible]

๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว –กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว –กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ –กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๙	๔๗๘,๐๐๐	✓				๔๗๘,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๘ - ๑๗ ม.ค.๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๗	๔๘๘,๐๐๐	✓				๔๘๘,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๘ - ๑๗ ม.ค.๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาสร้อย- เขาอุมลู่ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	✓				๓๐๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค.๖๘ - ๑๗ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสวาด-ในเขา หมู่ที่ ๒ ต.ปาร่อน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.คลองสระ	๖,๗๔๐,๐๐๐		✓			๔,๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๘ - ๒๑ เม.ย.๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว –กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว –กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ –กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยตาพลัด หมู่ที่ ๔	๔๗๘,๐๐๐	✓				๔๗๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๘ - ๒๑ ม.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยอำนวย หมู่ที่ ๒	๔๖๘,๐๐๐	✓				๔๖๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๘ - ๒๑ ม.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยพรทวี หมู่ที่ ๔	๔๖๘,๐๐๐	✓				๔๖๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๘ - ๒๔ ม.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง หมู่ที่ ๔	๔๖๘,๐๐๐	✓				๔๖๘,๐๐๐	๖ ม.ค.๖๙ - ๕ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว –กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว –กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ –กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยตาซง หมู่ที่ ๔	๔๓๘,๐๐๐	✓				๔๓๘,๐๐๐	๖ ม.ค.๖๙ - ๕ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ สาย	๔๕๖,๐๐๐	✓				๔๕๖,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๙ - ๗ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย เจริญสุข- ในเหมือง หมู่ที่ ๔	๔๖๘,๐๐๐	✓				๔๖๘,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๙ - ๗ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ สาย	๔๖๘,๐๐๐	✓				๔๖๘,๐๐๐	๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๔ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว –กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว –กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ –กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสาย ศพด.มุสลิม- ในเขา หมู่ที่ ๘	๔๗๗,๐๐๐	✓				๔๗๗,๐๐๐	๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๔ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายคีรีรอบ-กงตอ หมู่ที่ ๔	๔๘๘,๐๐๐	✓				๔๘๘,๐๐๐	๒๓ ม.ค.๖๙ - ๒๒ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนาย สมเนย์-ซอยจันทน์รักษ์ หมู่ที่ ๔	๔๖๙,๐๐๐	✓				๔๖๙,๐๐๐	๒๓ ม.ค.๖๙ - ๒๒ ก.พ.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑	๔๖๘,๐๐๐	✓				๔๖๘,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๙ - ๘ มี.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว –กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว –กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ –กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยจรัญ - คลองกงซัง หมู่ที่ ๔	๔๘๘,๐๐๐	✓				๔๘๘,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๙ - ๘ มี.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยตาหลวง หมู่ที่ ๔	๔๗๗,๐๐๐	✓				๔๗๗,๐๐๐	๑๘ ก.พ.๖๙ - ๒๐ มี.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๙	โครงการซ่อมถนนสายเขาซุ่มหมู หมู่ที่ ๘	๔๖๘,๐๐๐	✓				๔๖๘,๐๐๐	๑๘ ก.พ.๖๙ - ๒๐ มี.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมพร หมู่ที่ ๙	๔๕๘,๐๐๐	✓				๔๕๘,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๙ - ๒๒ มี.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

-กรณีกันเงินไว้แล้ว –กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว –กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ –กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินงาน				
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย รร.กำสน ประชาสรรค์-ซอยบ้านนายอ่อง หมู่ที่ ๕	๔๕๘,๐๐๐	✓				๔๕๘,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๙ - ๒๒ มี.ค.๖๙	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๔๘๖,๔๒๒.๕๐ บาท จากทั้งหมด ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๔๕๕,๙๘๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๓ ความก้าวหน้าการดำเนินการของแต่ละโครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๙๕,๔๒๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๘๙๐,๙๙๗.๕๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๘ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ ๑ โครงการ แยกรายละเอียด แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๘๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๔๑,๐๐๐ บาท, ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท, ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี, ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๑) แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๔๘๒,๐๐๐ บาท , ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ บาท , อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๕๘๗,๐๐๐ บาท , ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. กองทุนสวัสดิการ

๒) แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ , ยกเลิกการ
ดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาในทุกระดับ

๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและ นันทนาการ

จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ , ยกเลิกการ
ดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ , ยกเลิกการ
ดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ , ยกเลิกการ
ดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร

๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการทางการบริหารการ ทำประชาคมเพื่อกำหนดแผนพัฒนา และประชาธิปไตยภาคพลเมือง

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ , ยกเลิกการ
ดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๗๓,๒๓๗ บาท ,
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท , อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒
โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖๖๔,๔๙๗.๕๐ บาท ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ,
ยกเลิกการดำเนินงาน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้
ดำเนินการ ไม่มี, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

จำนวนโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๗๕,๐๑๖ บาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี,ยังไม่ได้
ดำเนินการ ไม่มี , ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๑) แผนงาน..... : งาน.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ อนุรักษ์ ป่าชุมชน สร้างจิตสำนึกและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน

๑) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ, ยกเลิกการ
ดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

จำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ งบประมาณ - บาท ,ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

๒) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๑ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี

๑) แผนงาน..... : งาน.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

จำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ งบประมาณ - บาท ,ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท,ยังไม่ได้ ไม่มี, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท,ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๙๙,๕๐๐ บาท ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ งบประมาณ - บาท ,ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี, อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

-กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว -กรณียังไม่ได้ก่องหน้ผูกพันไว้ -กรณีได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๙๖๙,๐๐๐ บาท ,ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๔๖๙,๐๐๐ บาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ,ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี, ยกเลิกการดำเนินงาน ไม่มี

ปัญหา

๑. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๒.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้การทำงานมีความล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทันต่อเวลา

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๒. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญที่ว่างเพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลามากขึ้น